

REST DE EXECUTAT LA DATA REZILIERII CONTRACTULUI de executie: 14-L2_NCB_2020: Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna DEVESELU, Judetul Olt

Nr. crt	Categoriile de lucrări contractate			Lucrari regasite in teren si acceptabile la data rezilierii	Rest de realizat
	Denumire categorie de lucrări	U.M.	cantitate	cantitate	cantitate
1	2	3	4	11	13

Obiect: 0001 AMENAJARE TEREN

Categorie: 0001 AMENAJARE TEREN

1	DEFRISARE PASUNI,FANETE DE IENUPAR,TAIERE,SCOATERE RADACINI < 10-15CM ADANC.GRAD DE ACOPERIRE <10%	MII MP	1.50	1.50	0.00
2	SAPATURA SI UMPLUTURA DE PAMINT UMPLUTURA DE PAM. IN STRATURI ORIZONT.20-30 CM GROS.UDATA SI BATUTA	M CUB	50.80	50.80	0.00
3	TRANSPORT PAMANT SI MATERIAL VEGETAL	M CUB	15.50	15.50	0.00
4	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR	SUTE MP	2.86	2.86	0.00
Subtotal amenajare teren					

Obiect: 0001 AMENAJARE TEREN

Categorie: 0002 AMENAJARE PENTRU PROTECTIE

1	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM	MP	342.00	0.00	342.00
2	PLANTARE PUIETI SALCAM. IN GROPI 40X40X40 CM, COND.LUCRU GRELE	BUCATA	200.00	0.00	200.00
3	SAPARE GROPI, PLANTARE PUIETI, IN TEREN DESTINAT REIMPADURIRII: COND.LUCRU USOARE	MII BUCATI	0.20	0.00	0.20
Subtotal pentru protectie					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Categorie: 0001 PLATFORMA BETONATA - TERASAMENTE

1	SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	M CUB	755.50	755.50	0.00
2	COMPACTAREA UMPLUTURI DE PAMANT PE SUPRAFATA PLATFORMEI	SUTE MC	5.40	5.40	0.00
3	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25-50CM DIN BALAST	MP	799.00	799.00	0.00
4	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP	SUTE MP	0.95	0.00	0.95
5	COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUT.IN STRAT.ORIZ.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 20CM GROS.PAM.NECOZIV TALLUZUL DIN JURUL CELOR 3 ZIDURI ALE PLATFORMEI	M CUB	28.00	0.00	28.00
6	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=23 KM	TONE	56.00	56.00	0.00
Subtotal terasamente platformă betonată					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0002 PLATFORMA BETONATA - REZISTENTA

1	TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO C16/20	M CUB	29.60	0.00	29.60
2	TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDURI DE SPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO C16/20	M CUB	44.80	0.00	44.80
3	ARMATURA OTEL BETON	KG	5,040.00	0.00	5,040.00
4	TURNARE BETON C25/30 PLATFORMA , INCLUSIV ROSTURI, TRATAMENT SUPRAFATA 990,5MP	M CUB	208.00	0.00	208.00
5	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM C25/30 inclusiv tratament suprafata	M CUB	162.00	54.00	108.00
6	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM C16/20	M CUB	18.00	15.00	3.00
7	HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT AMORSA SI 2 STR.DE MEMBRANA BITUMINOASA	MP	2,432.00	0.00	2,432.00
8	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRIJINIRILE	MP	750.00	228.40	521.60
9	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE DE SANTIER DIN BST 500s D>10MM \$	KG	8,831.00	8,831.00	0.00
10	SCAFE DIN BETON MOZAICAT H MAX.=15CM,STR SUPORT MORTAR CIM.M100T 3CM,FRECAT,SPALAT, S>16MP	M	91.00	0.00	91.00
11	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$	TONE	641.00	172.50	468.50
12	HARTIE PENTRU CONSTRUCTII KRAFT(ROLA) 100CM/700M	MP	799.00	0.00	799.00
Subtotal rezistență platformă betonată					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0002 BAZIN DE STOCARE - TERASAMENTE

1	SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	M CUB	156.00	156.00	0.00
2	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M CUB	56.55	56.55	0.00
Subtotal terasamente bazin de stocare					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0002 BAZIN DE STOCARE - REZISTENTA

1	BETON SIMPLU TURNAT IN EGALIZ.,PANTE,SAPE PT.CONS.CU INAL.35M PREP.-TURNARE BET.CLASA C16/20	M CUB	5.50	5.50	0.00
2	ARMATURI BST 500S, PT.FUNDATII/SUBZID., EXEC.TRONS.LIMITAT 1-3M,FASONAT+MONTAT,PETRECERE ARM.CONF.NORM.	KG	2,965.00	2,965.00	0.00

3	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI C25/30	M CUB	38.00	38.00	0.00
4	HIDROIZOLATIE PENTRU BAZINE DIN BETON APLICATE CU PENSULA SAU TRAFLETUL	MP	128.00	0.00	128.00
5	HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT AMORSA SI 2 STR.DE MEMBRANA BITUMINOASA	MP	348.00	135.00	213.00
6	SCARA DE ACCES METALICA	MP	3.00	0.00	3.00
7	CAMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 630, H.MAX 1520, 1 IN - 1 OUT DN 200	BUCATA	1.00	0.00	1.00
8	POARTA METALICA DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE CU SUPRAFATA < 5 MP	MP	2.00	0.00	2.00
9	IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXATPE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05 M	M	30.00	0.00	30.00
10	STILP METALIC 2" PENTRU IMPREJMUIRE BAZIN STOCARE	BUCATA	17.00	0.00	17.00
11	SCAFE DIN BETON MOZAIKAT H MAX.=15CM,STR SUPT MORTAR CIM.M100T 3CM,FRECAT,SPALAT, S>16MP PE MARGINILE IN INTERIOARE BAZINULUI DE STOCARE	M	27.00	0.00	27.00
12	HARTIE PENTRU CONSTRUCTII KRAFT(ROLA) 100CM/700M	MP	40.00	40.00	0.00
Subtotal rezistență bazin de stocare					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Categorie: 0003 RIGOLA COLECTARE DEJECTII - TERASAMENTE

1	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE SPRIJINITE *	M CUB	24.22	0.00	24.22
2	UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MANUALE, EXEC.CU NISIP	M CUB	1.33	0.00	1.33
3	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	11.48	0.00	11.48
Subtotal terasamente rigolă colectare dejectii					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Categorie: 0003 RIGOLA COLECTARE DEJECTII - REZISTENTA

1	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI C 25/30	M CUB	7.40	0.00	7.40
2	RIGOLA SI PLACUTE CAROSABILE CONFORM PROIECT SI PRODUCATOR	M	34.60	0.00	34.60
3	HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT AMORSA SI 2 STR.DE MEMBRANA BITUMINOASA	MP	145.30	0.00	145.30
4	HIDROIZOLATIE PENTRU BAZINE DIN BETON APLICATE CU PENSULA SAU TRAFLETUL	MP	83.00	0.00	83.00

5	BETON TURNAT IN EGALIZ.,PANTE,SAPE PT.CONS.CU INAL.35M PREP.-TURNARE BET.CLASA C16/20	M CUB	1.80	0.00	1.80
6	HARTIE PENTRU CONSTRUCTII KRAFT 100CM/700M	MP	25.00	0.00	25.00
Subtotal rezistență rigolă colectare deiectii					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0004 FUNDATII CABINA, CONTAINERE - TERASAMENTE

1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1	SUTE MC	0.15	0.15	0.00
2	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	6.90	6.90	0.00
Subtotal terasamente fundații cabină, containere					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0004 FUNDATII CABINA, CONTAINERE - REZISTENTA

1	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE INCLUSIV ROSTURI, TRATAMENT SUPRAFTA , BcR 4,0	M CUB	7.20	0.00	7.20
2	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRIJINIRILE	MP	8.00	0.00	8.00
3	TRANSPORT EUROPUBELE	BUCATA	4.00	0.00	4.00
Subtotal rezistență fundații cabină, containere					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0005 FUNDATII ACCES PLATFORMA - TERASAMENTE

1	SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	M CUB	117.84	117.84	0.00
2	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	61.86	61.86	0.00
3	STRAT AGREG NAT(PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	30.63	0.00	30.63
Subtotal terasamente fundații acces platformă					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0005 FUNDATII ACCES PLATFORMA - REZISTENTA

1	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE INCLUSIV ROSTRI, TRATAMENT SUPRAFTA , BcR 4,0	M CUB	39.28	0.00	39.28
2	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRIJINIRILE	MP	28.00	0.00	28.00
Subtotal rezistență fundații acces platformă					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0006 CONSTRUIRE 2 PIEZOMETRE - TERASAMENTE

1	SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	M CUB	1.00	0.00	1.00
2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP	2.00	0.00	2.00
Subtotal terasamente piezometre					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0006 CONSTRUIRE 2 PIEZOMETRE - REZISTENTA

1	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRIJINIRILE	MP	2.00	0.00	2.00
2	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE DE SANTIER DIN PC 52 D>10MM \$	KG	15.00	0.00	15.00
3	BETON RUTIER BcR4,0	M CUB	1.00	0.00	1.00
4	FORAJ USCAT SEMIMEC INSTAL CU TREPIED,CAPACIT SUB 60M TEREN CL 1_2 COLOANE DIAM 8 1/2_10 1/2 TOLI	M	20.00	0.00	20.00
Subtotal rezistența piezometre					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0007 IMPREJMUIRE GENERALA PLATFORMA - TERASAMENTE

1	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE SPRIJINITE *	M CUB	6.60	0.00	6.60
2	UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MANUALE, EXEC.CU PITRA SPARTA AMESTECATA CU NISIP	M CUB	2.20	0.00	2.20
Subtotal terasamente împrejmuire platformă					

Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII
Categorie: 0007 IMPREJMUIRE GENERALA PLATFORMA - REZISTENTA

1	TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI C25/30	MP	4.40	0.00	4.40
2	MONTAJ ARMATURI IN ELEMENTE DE CONSTRUCTII: PLACI CU BARE D=8 MM	TONE	0.05	0.00	0.05
3	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI C 16/20	M CUB	19.50	0.00	19.50
4	IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXATPE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M	M	156.00	0.00	156.00
5	PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE	MP	8.00	0.00	8.00
6	POARTA METALICA DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP	MP	2.00	0.00	2.00
7	STILP METALIC 2"	BUCATA	80.00	0.00	80.00

Subtotal rezistență împrejmuire platformă		
--	--	--

Obiect: 0001 ORGANIZAREA DE SANTIER

Categorie: 0001 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER

1	DECOPERTARE STRAT VEGETAL SI TRANSPORT	M CUB	100.00	100.00	0.00
2	UMPLUTURA CU STRAT DE BALAST A SUPRAFETEI UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATEA DE ORGANIZARE DE SANTIER	MP	100.00	100.00	0.00
3	IMPREJMUIRE CU GARD PROVIZORIU ORGANIZAREA DE SANTIER	M	40.00	40.00	0.00
4	PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE	MP	8.00	8.00	0.00
5	STILP METALIC 2"	BUCATA	22.00	22.00	0.00
Subtotal lucrări de construcții OS					

Obiect: 0001 ORGANIZAREA DE SANTIER

Categorie: 0001 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARI SANTIERULUI

1	PAZA SANTIERULUI	BUC	4.00	1.00	3.00
2	SECURITATEA SI SANATATEA IN SANTIER	BUC	4.00	1.00	3.00
3	ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE PROPRII	BUC	4.00	1.00	3.00
4	INCHIRIERE CONTAINER BIROU VESTIARE (PERIOADA 4 LUN	BUC	1.00	0.00	1.00
5	INCHIRIERE CONTAINER TOALETA ECOLOGICA(PERIOADA 4 LUNI)	BUC	1.00	1.00	0.00
6	INCHIRIERE CONTAINER MATERIALE(PERIOADA 4 LUNI)	BUC	1.00	0.00	1.00
Subtotal cheltuieli conexe OS					

Obiectul: UTILAJE și DOTĂRI

1	TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR	BUCATA	1.00	0.00	1.00
2	PICHET PSI ECHIPAT	BUCATA	1.00	0.00	1.00
3	GRUP ELECTROGEN CU MOTOR CU ARDERE INTERNA	BUCATA	1.00	0.00	1.00
4	RADIATOR ELECTRIC PE ULEI	BUCATA	1.00	0.00	1.00
5	TOALETA ECOLOGICA	BUCATA	1.00	0.00	1.00
6	CABINA PAZA	BUCATA	1.00	0.00	1.00
7	EUROPUBELE	BUCATA	3.00	0.00	3.00
8	CONTAINER MATERIALE PERICULOASE	BUCATA	1.00	0.00	1.00